CRONOGRAMA DE ETAPAS, ATIVIDADES E PRODUTOS

Etapas e Atividades / Semanas	Set.		Out. 2019				Nov. 2019				Dez. 2019				Jan. 2020				Fev. 2020				Mar. 2020				Abr. 2020				Mai. 2020				Jun. 2020				Jul. 2020				Ago. 2020				Set.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ETAPA I - MOBILIZAÇÃO INICIAL																																															
Elaboração da Minuta do Plano de Trabalho																																														
Elaboração da Minuta do Plano de Comunicação																																														
Reunião Técnica 01				Reu																																											
Revisão dos planos de trabalho e de comunicação																																														
Consolidação do Plano de Trabalho Detalhado																																														
Consolidação do Plano de Comunicação																																														
Relatório 1.1 - Plano de Trabalho							R1.1																																							
Reunião Técnica 02								Reu																																						
Planejamento da Audiência 01																																														
Nota Técnica 1.1- Planejamento da Audiência 01										N1.2																																			
Audiência Pública 01 - Lançamento do Plano de Mobilidade											Aud																																			
Sistematização e lançamento do site para consulta pública on-line																																														
Consulta Pública On-line																							Consulta pública online																								
Nota Técnica 1.2 - Resultado da Audiência 01											N1.3																																			
ETAPA II - DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO																																														
Inventários Físicos: sistema viário																																														
Inventários Físicos: tráfego geral																																														
Inventários Físicos: cargas																																														
Inventários Físicos: polos geradores de viagens																																														
Inventários Físicos: sistemas rodoviários e ferroviários																																														
Inventários Físicos: uso e ocupação do solo																																														
Inventários Físicos: sistemas de controle de tráfego																																														
Inventários Físicos: estacionamentos																																														
Inventários Físicos: equipamentos do transporte público																																														
Levantamento Normativo																																														
Consolidação do Produto 01																																														
PRODUTO 01 - Plano de Trabalho/Plano de Comunicação, Inventários, Levantamentos, atas e ARTs.											P1																																			
Análise de Estudos, Planos e Projetos Existentes: levantamento de informações socioeconômicas																																														
Análise de Estudos, Planos e Projetos Existentes: levantamento de informações gerais do setor de transportes																																														
Planejamento das Pesquisas																																														
Apresentação da Minuta do Planejamento das Pesquisas																																														
Revisão e consolidação do Planejamento das Pesquisas																																														
Nota Técnica 2.1 - Planejamento das Pesquisas											N2.1																																			
Realização das Pesquisas de Opinião																																														
Realização das Pesquisas Origem e Destino																																														
Realização das Pesquisas de comportamento na circulação complementares à O/D																																														
Realização das Pesquisas Operacionais do transporte coletivo																																														
Tabulação dos dados das pesquisas e tratamento dos dados																																														
Relatório 2.1 - Resultado das pesquisas																														R2.1																	
Planejamento da capacitação 01																																														
Nota Técnica 2.2 - Planejamento da capacitação 01											N2.2																																			
Capacitação 01																																														
Consolidação do Produto 02																																														
PRODUTO 02 - Análise de estudos planos e projetos; Capacitação 01												P2																																		
Construção da Base de Dados																																														
Modelagem da Rede de Simulação																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: análise dos instrumentos da legislação urbana em vigor																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: uso e ocupação do solo e aspectos socioeconômicos																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: operação do tráfego geral																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: transporte coletivo																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: acessibilidade																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: pedestres																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: ciclistas																																														
Desenvolvimento do Diagnóstico: focos de conflito																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: carregamento da rede atual																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: detalhamento dos horizontes de projeto																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: estimativa de fatores de crescimento																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: geração das matrizes O/D futuras																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: simulação para os horizontes de projeto																																														
Desenvolvimento do Prognóstico: sistematização dos resultados																																														
Relatório 2.2 - Diagnóstico e Prognóstico - versão preliminar																																R2.2																
Reunião Técnica 03																																Reu																
Planejamento da Audiência Pública 02																																														
Nota Técnica 2.3 - Planejamento da Audiência 02																																	N2.3														
Audiência Pública 02																																		Aud														
Nota Técnica 2.4 - Resultado da Audiência 02																																		N2.4														
Reunião Técnica 04																																		Reu														
Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico																																														
Relatório 2.3 - Diagnóstico e prognóstico consolidados																																		R2.3														
Consolidação do Produto 03																																														
PRODUTO 03 - Pesquisas, Zonas de Tráfego, Projeção, Modelagem, Diagnóstico e Prognóstico consolidados																																		P3														
ETAPA III - DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES E CONCEPÇÕES DAS PROPOSTAS																																														
Definição de Diretrizes para: difusão dos conceitos de mobilidade																																														
Definição de Diretrizes para: avaliação dos impactos ambientais																																														
Definição de Diretrizes para: avaliação dos impactos urbanísticos																																														
Definição de Diretrizes para: avaliação dos impactos socioeconômicos																																														
Definição de Diretrizes para: planejamento integrado da gestão urbana																																														
Definição de Diretrizes para: planejamento integrado da gestão de transporte																																														
Definição de Diretrizes para: execução continuada dos instrumentos de planejamento																																														
Definição de Diretrizes para: gestão pública																																														
Relatório 3.1 - Diretrizes preliminares																																						R3.1										
Planejamento da Capacitação 02																																															
Nota Técnica 3.1 - Planejamento da Capacitação 02																																				N3.1											
Capacitação 02																																															
Concepção de propostas: construção dos cenários de demanda																																															
Concepção de propostas: análise dos mecanismos de gestão da demanda																																														
Concepção de propostas: simulação dos cenários																																														
Concepção de propostas: avaliação dos resultados																																														
Concepção de propostas: seleção do cenário viável																																														
Concepção de propostas: geração de alternativas de intervenção																																														
Planejamento da Oficina 01-Técnica e Oficinas 02- Comunitárias																																														
Nota Técnica 3.2 - Planejamento da Oficina 01-Técnica e Oficinas 02- Comunitárias																																						N3.2										
Oficina 01-Técnica																																														
Concepção de propostas: simulação das alternativas geradas para melhoria da oferta																																														
Concepção de propostas: avaliação técnica das alternativas																																														
Concepção de propostas: análise de viabilidade e hierarquização das alternativas viáveis																																														
Oficinas 02- Comunitárias																																														
Detalhamento da alternativa selecionada																																														
Relatório 3.2 - Diretrizes e propostas - versão preliminar																																								R3.2							
Reunião Técnica 05																																								RT							
Planejamento da Audiência Pública 03																																														
Nota Técnica 3.3 - Planejamento da Audiência 03																																								N3.3							
Audiência Pública 03 – Diretrizes e Propostas para o PlanMob																																									Aud						
Nota Técnica 3.4 - Resultado da Audiência 03																																										N3.4					
Reunião Técnica 06																																											RT					
Consolidação do Produto 04																																														
PRODUTO 04 - Diretrizes e propostas para o PlanMob																																											P4				
ETAPA IV - CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA																																														
Elaboração de ajustes na estrutura organizacional																																														
Planejamento da capacitação 3																																														
Nota Técnica 4.1- Planejamento da capacitação 3																																									N4.1					
Capacitação 3																																														
Planejamento das oficinas 3 e 4																																														
Nota Técnica 4.2 - Planejamento das oficinas 3 e 4																																										N4.2					
Oficina 03-Técnica e Oficinas 04- Comunitárias																																														
Estabelecimento de prazos e metas de implantação																																														
Hierarquização da complexidade das propostas																																														
Hierarquização dos investimentos																																														
Elaboração do Plano de Ação e Investimentos																																														
Relatório 4.1 - Plano de ações e investimentos																																												R4.1				
Concepção do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano de Mobilidade Urbana																																															
Elaboração de Premissas para a Revisão Periódica do Plano																																															
Consolidação do Plano de Mobilidade Urbana																																															
Reunião Técnica 07																																													RT			
Planejamento da Audiência Pública 04																																															
Nota Técnica 4.3 - Planejamento da Audiência 04																																													N4.3		
Audiência Pública 04 – Conclusão do PlanMob																																														Aud	
Nota Técnica 4.4 - Resultado da Audiência 04																																														N4.4	
Elaboração da Minuta de lei da Mobilidade Urbana Municipal																																														
Reunião Técnica 08																																														RT
Realização da Conferência Municipal do Plano de Mobilidade Urbana																																														
Resumo Executivo																																														
PRODUTO 05																																														P5